



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
SECRETARIA DE GOVERNO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1154c65-5c11-4c08-bec9-826eda595087

Ofício nº 206 /2014,
Exmo. sr. Dr.
Rostand de Souza Lima
Inspetor Regional dos Palmares
Inspetoria Regional dos Palmares - IRPA
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco-TCE/PE
Palmares-PE

São José da Coroa Grande, 29 de Dezembro de 2016

Prezado Senhor,

Em atendimento ao disposto no inciso II do art. 1º da resolução TC nº 04/97, publicada no diário oficial da união em 03/07/97, segue anexo ao presente o mapa demonstrativo de obras e/ou serviços de engenharia realizados no período de Outubro a Dezembro, juntamente com o mapa consolidado do período de janeiro a dezembro do Corrente ano.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos ao mesmo tempo em que apresentamos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Fernando Luiz Oliveira Rosa Araujo
Sec. Obras, Viação e Serv. Públicos

Inspetoria Regional de Palmares-TCE - PE 13/01/2017 12:04 - Protocolo 000003706

geos
Palmas



LEGENDA: (1) PRESENTES NA DATA; (2) NÃO ESTÁ NA COTA QUANTO
 ÀS COTAS DE SERVIÇOS; (3) PRESENTES NA DATA; (4) NÃO ESTÁ NA COTA QUANTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (1)
 EXERCÍCIO: (2) 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) OUTUBRO A DEZEMBRO



| Nº | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONSTRUTORA | | | CONTRATANTE | | CONTRATO | | | ADTIPO | | DEBITOS NO EXERCÍCIO | | | SITUAÇÃO | | | |
|-------|---|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | Nº | CONCEDENTE | REBASE | CONTRATANTE | CHAVES | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRazo | VALOR | DATA | PRazo | VALOR | | VALOR | VALOR | |
| | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO SÍTIO CURIMÁ (01) | | | | | 15 342 7760007-47 | M R ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EP | 2017/2014 | 8 MESES | 1.137.276,07 | 1.137.276,07 | 1.137.276,07 | 440611 | 1.137.276,07 | 542.967,69 | 630.634,96 | 1.137.276,07 | CONCLUÍDA |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 1.137.276,07 | 542.967,69 | 630.634,96 | 1.137.276,07 | | |

Protestante: Sr. João José da S. Grande
 Fernando Luiz Oliveira Rosa Mendonça
 Secretário
 CPF: 062.046.524-45

Ozilian Brandão
 Ozilian Brandão
 Eng. Civil - CREA 027018-D



EXERCÍCIO: (1) PREVISÃO ANUAL, DE SELO ADOT. DA COPOL GRANDE
 EXERCÍCIO: (2) 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A DEZEMBRO 2018

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

EXERCÍCIO: (1) 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A DEZEMBRO 2018



| ORÇAMENTO / Nº PROJETO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONDOMÍNIO | | | CONTRATADO | | | CONTRATO | | | ADOTIVO | | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | SITUAÇÃO | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Nº | CONDOMÍNIO | REPARO (R\$) | CONTRATANT (R\$) | ORÇAMENTO | RAZÃO SOCIAL | Nº INÍCIO | PRazo | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRazo ADOTIVO | VALOR ADOTIVO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MÉDIO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | | | | | |
| 01 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO SÍTIO OLIVEIRA (01) | 010014 | 144.483,24 | 08.688.209/001-20 | SAULO DE BUARQUE ME | 22/12/2011 | 6 MESES | 1.577.278,07 | 13/12/2011 | 1.577.278,07 | 1.577.278,07 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | CONCLUÍDA | | | | | | |
| 02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO OLIVEIRA (02) | 010014 | 144.483,24 | 07.766.791/0001-49 | CONSTRUTORA VALE DO SOL S.A | 20/04/2011 | 6 MESES | 501.277,00 | 20/07/2011 | 30 DIAS | 143.160,00 | 448005 | 434.544,72 | 215.670,84 | 434.544,72 | 434.544,72 | 434.544,72 | CONCLUÍDA | | | | | | |
| 03 | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO (03) | 010014 | 138.106,49 | 23.598.629/001-76 | LMS SERVIÇOS E CONSTRUTORA EPS | 20/07/2011 | 30 DIAS | 143.160,00 | 14/12/2011 | 30 DIAS | 143.160,00 | 448005 | 143.160,00 | 143.160,00 | 143.160,00 | 143.160,00 | 143.160,00 | CONCLUÍDA | | | | | | |
| 04 | CONSTRUÇÃO DO MURO E DEPOSITO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (04) | 010014 | 138.106,49 | 15.342.778/001-67 | M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPS | 15/04/2011 | 67 DIAS | 138.106,49 | 13/12/2011 | 67 DIAS | 138.106,49 | 448005 | 138.106,49 | 138.106,49 | 138.106,49 | 138.106,49 | 138.106,49 | CONCLUÍDA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 1.820.646,28 | 1.647.696,52 | 1.158.230,89 | 1.820.646,28 | | | | | | | | |

Prefeitura de São José da Graça
 Fernando Luiz Oliveira Rosa
 Secretário de Obras
 CPF: 062.040.524-46

Ozilan Brandão
 Eng. Civil - CREA 027018-D